

JUM

7.10.2010

Tornion Seurakunta
Alatornion kirkon maalämpö
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VUOSITARKASTUS (1V.)

Paikka: Tornio; Alatornion kirkko
Aika: 6.10.2010 klo 12.00....13.00

Läsnä:	Martti Kerimaa	Tornion seurakunta
	Esko Muhonen	Escobar Oy, LVI-urakoitsija
	Pekka Lantto	Minerec Oy, LVI:n alaurakoitsija
	Juhani Mykkänen	AIRIX Talotekniikka Oy, LVI-suunn.

1. Havainnot lämmitysjärjestelmän toiminnasta

Lämmitysjärjestelmä toiminut moitteetta

Luettiin jälkimittari (maalämpöpumppujen ja sähkökattilan kulutus). Tammikuun 21 pv 2010 ja 6.10.2010 (255 pv) kulutus on ollut 37 480 kWh. Kulutus jakaantuu suhteessa 46% MP 2 ja 54 % MP 1 kesken. Sähkökattila ei ole käynyt päällä.

Luettiin käyntilämpötilat; maapiiri +2,7 / -0,7 °C , patteripiiri +31 / +23 °C. Kirkkosalin sisälämpötila n. 18...19 °C.

Urakoitsija tarkistaa maapiirin nesteen määrän ja lisää tarpeen mukaan.

Muistion vakuudeksi


Juhani Mykkänen
AIRIX Talotekniikka Oy